

Programma / Project	Doelen 2009	Resultaten 2009	Doelen 2010
Ruimtelijke programma's en projecten (stadsregio)			
Integrale ontwikkeling Noordas	* Vastgesteld uitvoeringskader, de 9 punten van de uitvoeringsagenda vertaald in concrete acties met projectverantwoordelijken * A13 / 16 variant passend in Noordas-ambitie	* Het Samenhangend Uitvoeringskader Noordas is in juni 2009 vastgesteld; met de uitvoering van alle negen punten van de uitvoeringsagenda is in 2009 een begin gemaakt * Rijk heeft rijk voorkeursalternatief gekozen, met nader onderzoek naar inpassing in het bos en tussen bos en HSL	gr ge * Verdere uitwerking van de negen punten uit het vastgestelde uitvoeringskader in concrete acties met projectverantwoordelijken. * A13/16 passend in Noordas-ambities
Bedrijvenontwikkeling Zuidflank			
<i>Ridderster</i>	* Kabinetsbesluit over deze locatie als alternatief voor de Hoeksche Waard met de daarbij behorende financiering * Voorontwerpbestemmingsplan waarin ruimtelijke structuurvisie voor heel Ridderster is vastgelegd * Uitvoeringsovereenkomst tussen betrokken gemeenten en de stadsregio	* Bestuursvereenkomst tussen rijk, provincie en gemeenten is op 12 november 2009 getekend * Structuurvisie is in juni 2009 door de gemeente Ridderkerk vastgesteld * Samenwerkingsovereenkomst is nog niet gesloten; bestuursovereenkomst van 12 november was daarvoor voorwaardelijk	gr * Samenwerkingsovereenkomst Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht inzake de realisatie van Nieuw Reijerwaard. * Opstellen bestemmingsplan door Ridderkerk
<i>Brielle</i>	* Strategische economische visie met daarin opgenomen de opgave zoals gesteld in RR2020 * Betere (bestuurlijke) samenwerking, waarin lokaal en regionaal belang beter met elkaar verbonden worden en afspraak wordt gemaakt over uitvoering bedrijventerrein	* Economische visie en ontwerp structuurvisie Brielle zijn gereed en doorlopen inspraakronde * Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten in 2009 verder geïntensiveerd * Intensivering bestuurlijke contacten met Brielle; het proces van samenwerking heeft een positieve richting	ge * Vastgestelde Strategische economische en structuurvisie Brielle met daarin opgenomen de opgave zoals gesteld in RR2020 als onderzoeksopgave. * Waar nodig ondersteunen onderzoeksopgave en komen tot concrete afspraken over uitvoering bedrijventerrein
<i>Bernisse / Spijkenisse</i>	* Locatiekeuze en afspraken over vervolgtraject	* Op basis van een studie naar de mogelijkheden voor realisatie van een bedrijventerrein is eind 2009 aan de raden van Bernisse en Spijkenisse verzocht om met de voorbereidingen voor een intergemeentelijk bestemmingsplan voor de 1 ^e fase te starten. Daarnaast is voorgesteld een bredere onderzoeksagenda te benoemen waar ook de 2 ^e fase deel van uit maakt.	ro * Afspraken over uitvoering 1 ^e fase * Onderzoek bredere agenda incl. 2 ^e fase
<i>Waalhaven</i>	* Structuurvisie Stadshavens, waarin explicieter (communicatieve) aandacht voor de positie in het RR2020	* In 2009 is de planvorming nog niet verder gekomen dan de presentatie van de Startnotitie Structuurvisie en planMER Stadshavens. De stadsregio heeft in de formele reactie aandacht gevraagd voor de regionale opgaven. Zie ook Stadshavens.	ge * Structuurvisie Stadshavens, waarin explicieter (communicatieve) aandacht is voor de regionaal-programmatische opgaven.
<i>Actieteam Economie / Ruimtelijke Ordening</i>	* Functioneren actieteam gericht op de uitvoering van de integrale RO-EZ opgave in het RR2020 * Bestuurlijke top 5 plus actieplan voor knelpunten of knelpuntlocaties	* Het actieteam is zowel gericht geweest op de realisering van concrete projecten als op het communiceren over de samenhang tussen de economische activiteiten in de regio. Inmiddels vinden deze werkzaamheden plaats in het kader van het programma Economie * Verzamelen van de benodigde informatie voor selectie van projecten is in 2009 afgerond; keuze locaties en actieplan in 2010	gr (Wordt verder opgepakt bij programma Economie)
Landelijk Wonen			
<i>Albrandswaard</i>	* Afspraken over landelijk wonen in Albrandswaard opnemen in de verstedelijkingsafspraken	* Omdat onvoldoende politiek draagvlak aanwezig was om in deze periode landelijk wonen te realiseren, is de doelstelling niet gehaald	ro * Geen actieve aanpak, ontwikkelingen Albrandswaard afwachten
<i>Bernisse / Spijkenisse</i>	* Bernisse: verdere planvorming startlocatie, afspraken over landelijk wonen opnemen in de Verstedelijkingsafspraken * Spijkenisse: daadwerkelijk realiseren Heer en Meester en afhankelijk van de afzet begin maken met tweede fase	* Keuze is op de Haasdijk gevallen; planvorming loopt * Gerealiseerd, verkoop fase 1 is in 2008 gestart en inmiddels is ook fase 2 gestart	gr * Gezamenlijk verder uitvoering geven aan de intentieverklaring zoals deze overeengekomen is
<i>Hellevoetsluis</i>	* Geen specifieke actie, eerste focus op gemeenten die de intentie hebben te starten met landelijk wonen	* Van de zijde van de stadsregio is geen specifieke actie ondernomen omdat landelijk wonen in Hellevoetsluis geen politiek-bestuurlijke prioriteit heeft	ro * In afwachting van politieke besluitvorming nadere activiteiten bepalen
<i>Programma-aanpak</i>	* Opzetten van een programmacoördinatie, die gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de uitwerking, uitvoering en afstemming tussen de locaties * Onderdeel daarvan is een marketing- en communicatiestrategie voor landelijk wonen in de regio	* Marketing- en communicatiestrategie is gestart, producten als internetsite zijn gerealiseerd. Programmacoördinatie beperkt zich tot nu toe tot deze invalshoek.	ge * Resultaten van de marketing- en communicatiestrategie gebruiken bij lokale planvorming en het faciliteren van de gemeenten hierin * Beter inzicht en afstemming vraag en aanbod landelijk wonen in de totale regio * Gemeente Westvoorne betrekken bij het bestuurlijk overleg over Landelijk Wonen om de plannen van deze gemeente mee te nemen
Knooppunten	* Gezamenlijk vertrekpunt knooppuntenbeleid van betrokken partijen * Gedragen uitvoeringsstrategie knooppunten	* Door middel van factsheets is de stand van zaken m.b.t. de knooppunten op een eenduidige manier in kaart gebracht * Een door alle partijen gedragen uitvoeringsstrategie wordt begin 2010 als voorstel aangeboden voor bestuurlijke besluitvorming	gr * Komen tot een structuur die regionale samenwerking en afstemming borgt * De pragmatische samenhang met Stedenbaan wordt doorgezet
Rivierzoneprojecten	* Kwalitatieve doorwerking van het Oeverboek in de lokale plannen d.m.v. faciliteren en ondersteunen en het drie maal per jaar organiseren van een werkconferentie * Concrete afspraken als onderdeel van verstedelijkingsafspraken tussen stadsregio en gemeenten * Concrete ondersteuning op thema's (bv op gebied milieu), waar gemeenten dat nodig achten	* Er is slechts eenmaal een werkconferentie georganiseerd * Door tijdgebrek is weinig concrete ondersteuning geboden; inmiddels is het capaciteitstekort opgelost door een programmacoördinator aan te trekken * In 2009 zijn geen regionale verstedelijkingsafspraken gemaakt vanwege onvoldoende financiële middelen bij het rijk	ge * Rol van stadsregio bij rivierzones herdefiniëren en stimulerend laten zijn voor de hele regio conform de uitkomsten van Dialoog 2009
Stedenbaan stadsregio	* Integrale aanpak Stedenbaan en Stedenbaanlocaties vanuit stadsregio en formuleren kanskaarten voor de regio Rotterdam * Meer draagvlak voor Stedenbaan bij de gemeentelijke projecten, waarmee het ook meer onderdeel van de planvorming wordt	* Met de integrale aanpak is in 2009 gestart en de factsheets per locatie zijn opgesteld, programma voldoet aan de ambitie * Door de integrale benadering is in 2009 een sterkere samenhang te constateren in de gemeentelijke activiteiten rond het programma Stedenbaan	gr * In 2010 komen tot een nieuwe monitor Stedenbaan * Inzake woningbouw zal een nauwere verplechting moeten plaatsvinden met het project Verstedelijkingsafspraken 2010-2020. * Inzake de ontwikkeling van kantoren en voorzieningen komen tot regionale afstemming met het project Regionale Knooppunten

Programma / Project	Doelen 2009	Resultaten 2009	Doelen 2010
Sectorale programma's (stadsregio)			
Programma infrastructuur	* Verdere uitvoering infrastructurele projecten, zie Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2008-2012 * Voortgang in besluitvorming grote projecten (Randstad Urgent)	* Rijkswegprojecten lopen volgens planning; stadsregionale projecten liggen in grote lijnen op schema * De besluitvorming en uitvoering van alle Randstad Urgent-projecten ligt op schema	gr * Verdere uitvoering infrastructurele projecten, zie Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2010-2014 * Voortgang in besluitvorming grote projecten (Randstad Urgent)
Programma groen	* Verdere uitvoering groenprojecten, zie Uitvoeringsprogramma RGSP2 * Evaluatie RGSP 2 en de uitvoering daarvan	* Realisatie van de doelen voor de bestuursperiode 2006-2010 loopt volgens planning * De evaluatie RGSP 2 wordt in februari 2010 bestuurlijk vastgesteld	gr * Afronding Uitvoeringsprogramma RGSP2 2005-2010 * Herijking RGSP 2 voor periode 2010-2020
Programma water	* Formuleren rol en ambitie stadsregio ten opzichte van de relatie water, ruimte en klimaat	* Rapportage over de rol die de stadsregio zou moeten vervullen wordt begin 2010 verwacht	ge * Formuleren rol en ambitie stadsregio ten opzichte van de relatie water, ruimte en klimaat (incl. betrokkenheid delta Rijnmond-Drechtsteden)
Programma wonen	* Verstedelijkingsafspraken met het Rijk * Verstedelijkingsscenario en verstedelijkingsafspraken met de gemeenten * Verdere uitvoering woningbouwafspraken 2005-2010	* Verstedelijkingsafspraken 2020-2020 voor de Zuidvleugel op hoofdlijnen in BO MIRT van 29 oktober 2009 * Gewijzigde marktomstandigheden en ontbreken van rijksmiddelen hebben de stadsregio genoodzaakt het proces van totstandkoming van verstedelijkingsafspraken met de gemeenten te wijzigen * Over de periode 2005-2010 zullen naar verwachting 35.000 van de geplande 38.000 woningen gerealiseerd worden	ge * Verstedelijkingsafspraken met het Rijk * Verstedelijkingsscenario en verstedelijkingsafspraken met de gemeenten gr * Afronding uitvoering woningbouwafspraken 2005-2010
Programma economie	* Voortzetting procesondersteuning herstructurering bedrijventerreinen, stap naar uitvoering van drie concrete terreinen * Zie ook Zuidflank en Knooppunten	* Oprichting Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau * Prioritering terreinen	gr * Conform de geformuleerde doelen wordt de herstructurering van bedrijventerreinen procesmatig ondersteund * Functionerende en actiegerichte aanpak nieuwe bedrijventerreinen * Sterkere positionering van het regionaal economisch belang * Functionerend netwerk stakeholders
Programma milieu	* Opstellen milieustrategie bedrijventerreinen, Stedenbaan, Knooppunten, vervolg Ridderster. * Zie verder Jaarprogramma Milieu 2008	* Genoemde projecten waren in 2009 niet in een fase waarin een milieustrategie zinvol is * Uitvoering programma Milieu loopt verder volgens planning	gr * Opstellen milieustrategie voor RR2020-opgaven (o.a. vervolg Ridderster) * Zie verder Jaarprogramma Milieu 2009-2011
Gebiedsgerichte projecten (gemeenten en provincie)			
Integrale Ontwikkeling Delft - Schiedam	* Definitieve besluitvorming door Rijk	* 3 September 2009 ministerieel besluit opstellen OTB A4; IODS-convenant gemeenten, PZH, Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties	gr * Voorjaar 2010 vaststellen Ontwerp-tracébesluit (OTB), 2 ^e helft 2010 vaststellen Tracébesluit (TB), eind 2010 beroepsmogelijkheid TB
Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda	* Stadsregio heeft geen directe rol meer	* Geen directe betrokkenheid van de stadsregio bij het project	* In BPZ deelnemen aan de besluitvorming over het woningbouwprogramma in de Zuidplaspolder en het eventueel inschakelen van de ventiefunctie
Hoeksche Waard	* Lange termijn optie Hoeksche Waard openhouden. Zie ook Ridderster	* Bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard getekend op 12 november 2009; Hoeksche Waard blijft als lange termijn optie (na 2020) bestaan	gr * Bijdragen aan MIRT- verkenning Rotterdam-Antwerpen waarin o.a. lange termijn behoefte aan bedrijfterreinen aan de orde komt
Stedenbaan Zuidvleugel	* Bijdragen aan het uitwerken van de uitvoeringsovereenkomst Stedenbaan * Zie ook Stedenbaan stadsregio	* Besluitvormingsorganisatie is aangepast en verloopt meer gestroomlijnd * Naast lange termijn programmatische doelen worden ook korte termijn maatregelen gezocht om meer reizigers naar de stations te krijgen	gr * Uitvoeren geselecteerde korte termijn acties per station gr * Monitor 2010 vaststellen als nulmeting; na 2010 niet meer jaarlijks monitoren
Project Mainport Rotterdam	* Verdere uitvoering, onder verantwoordelijkheid PMR-organisatie	* Aanleg Tweede Maasvlakte verloopt volgens plan. Uitvoeringsplan waterverbinding A15-zone gereed	gr * Voortzetting uitvoering onder verantwoordelijkheid PMR-organisatie
Rotterdam Centraal	* Ingebruikname RandstadRail en HSL-Zuid * Structuurvisie Rotterdam Centraal District	* Vanaf december is de HSL-Zuid opgenomen in de reguliere dienstregeling. Ingebruikname RandstadRail vertraagd tot juli 2010. * Ontwerp-Structuurvisie en planMER Rotterdam Central District op 24 november 2009 vrijgegeven voor ter inzage legging en het indienen van zienswijzen	ge * Ingebruikname RandstadRail * Vaststellen structuurvisie en planMER
Stadshavens	* Verdere afspraken over (OV-)infrastructuur. Zie ook Bedrijventerrein Zuidflank	* Nota Ruimte-budget voor 1 ^e fase toegekend door het rijk; vraagtekens stadsregio bij het ambitieuze programma startnotitie structuurvisie Stadshavens; structuurvisie en afspraken over OV-infrastructuur doorgeschoven naar 2 ^e helft 2010	gr * In de voorbereidings- en vaststellingsfase adviseren over het programma van de structuurvisie op basis van de programmatische uitgangspunten in het RR2020
Sanering verspreid glas Brielle/ Westvoorne	* Verdere uitvoering saneringsbeleid door de gemeenten Brielle en Westvoorne	* Sanering verspreid glas in combinatie met landelijk wonen rond Tinte (Ruimte-voor-Ruimte regeling) vastgelegd in de structuurvisie Westvoorne	gr * In overleg met Westvoorne afstemming regelen met andere landelijk wonen gemeenten
Greenport Lansingerland	* Vastgestelde structuurvisie, waarin de regionale aanpak een plaats heeft gekregen * Deelnemen aan klankbordgroep en proces structuurvisie waar nodig ondersteunen	* De stadsregio heeft gereageerd op de ontwerp-structuurvisie, vaststelling door de raad van Lansingerland is gepland begin 2010 * Via de klankbordgroep is het proces om te komen tot een structuurvisie ondersteund	gr
Uitvoeringsstrategie			
Investeringsstrategie	* Vertalen AT Osborne in investeringsstrategie	* In december heeft de regio raad besloten tot voortzetten van het omslagstelsel en instellen van een Investeringsreserve	gr * Vaststellen investeringsprioriteiten * Afstemming van de investeringsstrategie met de processen van verstedelijkingsafspraken, RVVP en RGSP. * Spelregels met betrekking tot de instelling van een investeringsreserve. * Bijdragen aan rijkstraject 'nieuwe financieringsarrangementen'
Communicatie	* Voortzetten en verdere uitbouw communicatieactiviteiten	* Door o.m. digitale nieuwsbrieven, website, werkconferenties en bijeenkomsten zijn de communicatieactiviteiten uitgebreid	gr * In 2010 ligt de nadruk op communicatie over afzonderlijke programma's en projecten
Informatiebeheer en monitoring	* Verdere ontwikkeling platform RegioGis voor milieu-informatie * Betere organisatie gegevensverzameling bij gemeenten	* Medewerker RegioGis is aangetrokken om zowel intern als extern (richting gemeenten) geo-awareness te bevorderen zodat aanleveren van kaartinformatie geborgd is	gr * Verdere ontwikkeling platform RegioGis voor regiobrede geo-informatie.
Invoering Wet Ruimtelijke Ordening en PSV	* Borgen belangen en ambities RR2020 in nieuwe PSV, waarbij regio en gemeenten gezamenlijk zullen optrekken * Een herziene samenwerkingsovereenkomst tussen DB en GS over de uitvoering van RR2020	* In juli is gereageerd op de concept PSV * De stadsregio zal een voorzet doen voor de samenwerkingsovereenkomst DB-GS voor het verder uitvoeren van het RR2020	gr * Een vastgestelde samenwerkingsovereenkomst (medio 2010).